Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania CR/04/2026 dot. **„Wynajem dwóch kotłowni kontenerowych, każda z kotłem olejowym o mocy w przedziale 2,69 ÷ 2,85 MW z magazynami paliwa" "** wpłynęły w terminie następujące pytania:

Zapytanie nr 1:

Odnośnie Części I – Instrukcja dla wykonawców
Wkradła się nieścisłość, gdyż rozumiem że wadium wynosi 6000 nie 5400 zł w ogłoszeniu o zamówieniu sektorowym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść pkt. 9 w Ogłoszeniu o Zamówieniu Sektorowym.

Pkt. 9 przyjmuje treść:

1. Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 400,00 zł. w formie określonej w SWZ.

Zapytanie nr 2:

Odnośnie Części II – Projekt umowy
Wnosimy o dodatkowy podział Części I zadania w brzmieniu jak poniżej :
Ia) Dostawa i posadowienie do 19.10.2026
Ib) Uruchomienie szkolenie i dopuszczenie do eksploatacji: 30.10.2026 pod warunkiem zgłoszenia gotowości 27.10.2026 instalacji
oraz o rozdzielenie płatności na część I a i część Ib. Uzasadniam to brakiem wpływu wykonawcy na termin ukończenia prac podłączeniowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział płatności Części I Zadania.

Zapytanie nr 3:

Wnosimy o zmianę treści podpunktu f) punktu II „ Wykonanie montażu szaf elektrycznych wraz z wszystkimi instalacjami elektrycznymi zasilającymi kotły i urządzenia AKPiA , w sposób zapewniający możliwość ich zdalnego sterowania za pośrednictwem zdalnego pulpitu obsługi / aplikacji, zainstalowanego w pomieszczeniu sterowni głównej Palacza w Ciepłowni" na „ Zmiana na „Montaż szaf elektrycznych i wykonanie instalacji elektrycznych wraz z montażem, w tym zasilających wynajmowane kotłownie z zapewnieniem wizualizacji ich pracy w sterowni Ciepłowni."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść zapisów Części I OPZ w pkt. II, ustęp 1, ppkt. f), który przyjmuje następującą treść:

f) Rozdzielnie sterujące Kotłowni Kontenerowych powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające zdalny nadzór nad pracą zespołu urządzeń AKPiA wchodzących w skład Kotłowni Kontenerowych. Wyposażenie to umożliwi zdalny odczyt kluczowych parametrów pracy kotłowni oraz zmianę parametrów regulacyjnych, w szczególności temperatury zadanej Kotłowni

Kontenerowej. Wyposażenie rozdzielni sterujących umożliwi zdalny odczyt ciepłomierza Sharky 775 znajdującego się na rurociągu po stronie wody zmieszanej za kolektorem zasilającym. Zdalny nadzór nad pracą Kotłowni Kontenerowych powinien być zapewniony poprzez dostęp z komputerów i telefonów służb technicznych w sposób zapewniający integralność i bezpieczeństwo danych. Magazyny Paliwa powinny być wyposażone w przetworniki ilościowe paliwa umożliwiające odczyt zdalny oraz lokalny, wyrażony w litrach, i podłączonych do systemu nadzoru pracy kotłowni kontenerowych.

Zapytanie nr 4:

Usunięcie podpunktów g) oraz h) ze względu na niespójność z częścią I pkt 2 „Powierzchnię do posadowienia kotłów oraz połączenie króćców przyłączeniowych wyprowadzonych z kontenerów z króćcami istniejącego przyłącza hydraulicznego do Ciepłowni wykona Zamawiający , na własny koszt."

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie zmienia treści zapisów Części I OPZ w pkt. II, ustęp 1, ppkt. g).

Zamawiający usuwa treści zapisów Części I OPZ w pkt. II, ustęp 1, ppkt. h).

Zapytanie nr 5:

Usunięcie punktu 2c Części III ze względu na niespójność „z częścią I pkt 2 „Powierzchnię do posadowienia kotłów oraz połączenie króćców przyłączeniowych wyprowadzonych z kontenerów z króćcami istniejącego przyłącza hydraulicznego do Ciepłowni wykona Zamawiający, na własny koszt."

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie zmienia treści zapisów Części III OPZ w pkt. I, ustęp 2, ppkt. c).

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Majewski
Data: 2026.05.08 09:18:51 CEST