Zał. 1

WGK.6630.129.2025.JR

Goleniów, dn. 23.07.2025 r.

STAROSTA
GOLENIOWSKI

Znak sprawy: WGK.6630.129.2025.JR

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 23.07.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	przyłącze ciepłownicze
Lokalizacja:	Miasto Goleniów, Obręb: Goleniów - 5, dz.: 4/1, 345/7, 346/2, 348, 350, 353, 376, 378, 379/5, 379/10, 379/22, 526/2, 527 , ul.Szkolna
Wnioskodawca:	TEST SP.ZO.O. ul. Rugiańska 17, 71-653 Szczecin
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W GOLENIOWIE ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów
Projektant:	KATARZYNA DEKERT Inne upr.: budowlane: 69/Sz/94
Przewodniczący:	Jolanta Rachwał Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Goleniowie ul.Dworcowa 1 pok.21 72-100 Goleniów
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	10.07.2025 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	**ENEA Operator Sp. z o.o.** **Oddział Dystrybucji Szczecin** **- w zakresie sieci 110 kV** **ul. J. Malczewskiego 5/7** **71-616 Szczecin** elektroniczny	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
2		**Stanowisko pozytywne z uwagami** - Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. - Przy skrzyżowanych i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp.	**Jacek Szulc**

Dokument wygenerował(a): Jolanta Rachwał, dn. 23-07-2025 13:22:39
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z O. O. **ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI SZCZECIN** **REJON DYSTRYBUCJI GOLENIÓW** **ul.Kilińskiego 17** **72-100 Goleniów** elektroniczny	z o.o. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm, w przypadku zmniejszenia odległości należy zastosować rury osłonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV – typ AROT fi 110, dla kabli 15kV AROT fi 160) na kablach elektroenergetycznych na długości, co najmniej po 0,5m w obie strony od miejsca skrzyżowania. - Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. metodą przekopu próbnego, Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z normą N SEP-E-004. - W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. - Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o., można usunąć po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z o.o., na wyłączny koszt Inwestora. - Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z sieciami i urządzeniami Enea Operator, zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac. - Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt inwestora.	
3	**GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. ZO.O.** **ul.I Brygady Legionów 18A** **72-100 Goleniów** elektroniczny	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
4	**POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. W TARNOWIE** **ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W SZCZECINIE** **GAZOWNIIA W GRYFICACH** **UL.ZIELONA 5,** **72-300 GRYFICE** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne z uwagami** 1)Odległości pionowe i poziome projektowanej infrastruktury podziemnej muszą uwzględniać zapisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), tj. infrastrukturą układana wzdłuż sieci gazowej musi być układana poza jej strefą kontrolowaną, która zależy od roku budowy sieci gazowej i projektowanej infrastruktury, a w miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną odległość pionową wynoszącą 0,2 m między skrajnymi zewnętrznymi krawędziami gazociągu i projektowanej infrastruktury. 2)W strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, urządzać stałych składów, odkładać ziemi pochodzącej z wykopów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. 3)Roboty ziemne w ww. strefie kontrolowanej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 4)W przypadku braku możliwości spełnienia wytycznych, o których mowa powyżej należy wystąpić do PSG OZ/G w Szczecinie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych (wypełniając druk Zlecenia na wykonanie usługi gazowniczej – druk dostępny na stronie psgaz.pl w zakładce „Dla klienta" a „Przydatne dokumenty i cennik") na zabezpieczenie bądź p[przebudowę sieci gazowej, z którą w kolizji znalazła się projektowana inwestycja. 5)Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu, a także określić jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych. 6)W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, żółtej taśmy ostrzegawczej, ułożonej ok. 0,2 – 0,4 m nad gazociągiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciągłości elektrycznej. 7)Inwestor lub wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury ww. sieci i	**Marcin Malaca**

		materialną za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury ww. sieci i przyłączy w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót. 8)Zawiadomić na 7 dni przed rozpoczęciem robót Gazownię w Gryficach ul. Zielona 5 e-mail : gazownia.gryfice@psgaz.pl, 914247632	
5	**WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA** **ul.Dworcowa 1** **72-100 Goleniów** stacjonarny	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
6	**ORANGE POLSKA S.A.HURT TP DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG DZIAŁ EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA DANYMI O INFRASTRUKTURZE BYDGOSZCZ** **Al.Jerozoliskie 160** **02-326 Warszawa** elektroniczny	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
7	**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O W GOLENIOWIE** **ul. Maszewska 18** **72-100 Goleniów** elektroniczny	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
8	**TK TELEKOM SP.Z O.O.** **ul.Kijowska 10/12A** **03-743 Warszawa** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Jakub Błażejewski**
9	**URZĄD GMINY I MIASTA GOLENIÓW** **Plac Lotników 1** **72-100 Goleniów** elektroniczny	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
10	**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GOLENIOWIE** **ul.Dworcowa 1** **72-100 Goleniów** elektroniczny	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
Wnioskodawca			**TEST SP.ZO.O.**

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.
Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 34110356, 520319.1.1126, 520319.1.13101, 520319.2.5109.



Signed by / Podpisano przez:

Jolanta Rachwał

.....

Date / Data: 2025-07-23 13:22

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerował(a): Jolanta Rachwał, dn. 23-07-2025 13:22:39
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem